



Stockholm 2011-04-08

Information från bygget Om- och tillbyggnad GIH

En bottenlös kunskapskälla för Dig som vill veta vad som har hänt och vad som skall ske i projektet

Webbkamera

Vi har monterat en webbkamera på idrottshallarnas tak så att man via internet kan logga in och se vad som sker på bygget i realtid. Vi räknar med att kunna ta kameran i drift under nästa vecka. Ni får ett mail med information om hur man loggar in så fort den är i drift.

Fjärrvärme

Fortum har nu kopplat om fjärrvärmen och provisoriet är monterat. Vi kommer att riva provisoriet och ta nya anläggningen i bruk i sommar. Något exakt datum är ännu inte bestämt men jag återkommer med mer information framöver.



Befintlig fjärrvärme som ska läggas om

Sågning, sprängning och schaktning

Berget har bitvis varit av mycket dålig kvalitet vilket inneburit att vi istället för att spränga åtta meters pallar varit tvungna att spränga två meters pallar i närheten av husen. Detta har inneburit att det blir fler sprängningar än vi räknat med och att det tar längre tid. I dagsläget bedömer vi att sprängningsarbetena kommer att pågå i ytterligare tre veckor. Samtidigt som schakt och sprängningsarbetena fortgår så sker betongarbeten. Vi har gjutit och monterat hissboten och håller i skrivandets stund på med armering, isolering och formmontage av grundplattan som kommer att gutas i ett antal etapper de närmsta veckorna. Montage av stommen beräknas fortfarande kunna starta vecka 20.



Arbeten med grunden

/ Bitr projektledare Mattias Ericsson

AKADEMISKA HUS

AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB
POSTADRESS BOX 12277, 102 27 STOCKHOLM / BESÖKSADRESS RÅLAMBSVÄGEN 32A
FAKTURAADRESS FE 40, 833 83 STRÖMSUND / ORG NR 556467-8737
TEL 08-685 75 00 / info@akademiskahus.se / akademiskahus.se