



2011-07-07, Stockholm

## Information från bygget Om- och tillbyggnad GIH

*En bottenlös kunskapskälla för Dig som vill veta vad som har hänt och vad som skall ske i projektet*

### Utvändiga arbeten

Markarbetena fortsätter om än i betydligt lugnare tempo än tidigare. I veckan kopplades fjärrvärmen om så att de nya ledningarna är i drift och de provisoriska kan skrotas. Arbetena som står på tur är att fylla upp runt rören. Marken kommer inte att fyllas upp till sin färdiga höjd eftersom det senare kommer att gjutas en mur mot gymnastikhallen som ska hålla emot massorna. Först därefter kan marken höjas till sin färdiga nivå.

### Trafikanläggning

Vecka 29 kommer de sista tunga stomtransporterna, vilket innebär att vi kommer att ta bort lastfickan som vi tillskapat oss på Fiskartorpsvägen senast den 22 juli. Där efter kan vägen nyttjas som vanligt.



*Befintliga hus mot bygget*

### Stomarbeten

Huset har växt fram i snabb takt och vi räknar med att stommen ska vara rest i början av vecka 29. När stomarbetarna är klara lämnar de över stafettpippen till takläggarna som kommer att arbeta med taket fram till vecka 36 då vi räknar med att mössan ska vara på plats.

### Semester

Trots semestertid så kommer det alltid att finnas en ansvarig tjänsteman på plats så om det skulle vara något så är det bara att ringa på i gula bodetableringen. Själv är jag bortrest v. 29 men i övrigt finns jag tillgänglig på telefonen.

/ Bitr projektledare, Mattias Ericsson



*Nya huset växer fram*

## AKADEMISKA HUS

AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB  
POSTADRESS BOX 1394, 171 27 SOLNA / BESÖKSADRESS BERZELIUS VÄG 8  
FAKTURAADRESS FE 40, 833 83 STRÖMSUND / ORG NR 556467-8737  
TEL 08-685 75 00 / info@akademiskahus.se / akademiskahus.se